

A.S. MASSERONI MARCHESE

Fondata nel 1948

Via Madruzzo, 3 – 20149 Milano

Tel. 02/466142

www.masseronimarchese.it

Comune di Milano







**Concessione d'uso dell'area di proprietà comunale di via Terzaghi /
Sant'Elia per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo**

STUDIO MEDICO P. INTERRATO

**Installatore : IMI DI PIANTONI EZIO & C. S.N.C.
VIA LAGORIO n. 48
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)**

VERBALE DI COLLAUDO



IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

N°	VERIFICA	POS	NEG	ESECUTORE
1	PROVA DI TENUTA DELLA DISTRIBUZIONE Da effettuare : - con apparecchi e alimentazione scollegati - prima dei reinterri - prima della chiusura delle tracce - prima della finitura superficiale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	SPURGO DELLA DISTRIBUZIONE Spurgo delle tubazioni da effettuare prima dell'installazione degli apparecchi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO Da effettuare : - con alimentazione scollegata - con apparecchi collegati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	SPURGO DELL'IMPIANTO Spurgo delle tubazioni e degli apparecchi da effettuare prima del riempimento dell'impianto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	VERIFICA DEGLI ORGANI DI INTERCETTAZIONE Controllo dell'esistenza e del buon funzionamento delle intercettazioni : - intercettazione generale - intercettazioni della distribuzione e di zona - intercettazioni localizzate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE Controllo del buon funzionamento delle apparecchiature : - circolatori - valvole - regolazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



di PIANTONI EZIO & C. s.n.c.

Telefono 030 7301249 - Fax 030 7401368
E-mail: piantoniezio@tin.it

7	VERIFICA DEGLI APPARECCHI Controllo del buon funzionamento degli apparecchi e loro pulizia : <ul style="list-style-type: none">- scarico condensa- sfiati- intercettazioni- collegamenti- filtri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO Bilanciamento e regolazione degli organi di taratura e regolazione dell'impianto.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Note:

a) Prova idraulica a freddo, se possibile man mano che si eseguono gli impianti e, in ogni caso, ad impianti ultimati, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere b)

Si riterrà positivo l'esito della prova quando non si verifichino perdite né deformazioni.

Le prove di pressione generali sui circuiti idraulici saranno eseguite ad una pressione di prova uguale a 1,5 volte la pressione di esercizio (PN10) lasciando il tutto sotto pressione per almeno 12 ore la prima volta 2 ore le prove successive;

b) Prove preliminari di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lettera a).

Il risultato della prova sarà positivo solo quando in tutti i punti delle reti e negli apparecchi utilizzatori l'acqua arrivi alla temperatura stabilita ed i ritorni siano ugualmente caldi, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza le variazioni di volume dell'acqua contenuta nell'impianto.

Si dovrà accertare la possibilità di vuotare tutte le tubazioni e di sfogare l'aria dai punti più alti;

Palazzolo sull'Oglio, li 20/11/2015

Timbro e firma


I.M.I.
di PIANTONI EZIO & C. s.n.c.
25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS)
Via Lagoria, 48 - Tel. 030.7301249
C.F. 02808870170 - P. IVA 00691300982